

S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE S.A.

PROGRAMUL DE ACTIVITATE 2020

Începând cu semestrul al doilea din anul 2019 , pe lucrările finanțate program PNDL au început să apară sincope mari în achitarea facturilor – inclusiv control și supracontrol din partea diverselor instituții la acestea - astfel că programul de activitate pe anul 2020 este unul bazat pe evoluția din anii anteriori coroborat cu situația decontărilor din semestrul II al anului 2019.

Astfel , păstrând forța de muncă existentă la această dată , lucrările contractate de societate și aflate în diferite stadii de execuție la aceasta data sunt:

SITUATIA CONTRACTELOR DE LUCRARI AFLATE IN DERULARE LA DATA DE : 31.01.2020

CONTRACT/DATA	BENEFICIAR	VALOARE CONTRACT (fara T.V.A.)	VALOARE FACTURATA (fara T.V.A.) ANII ANTERIORI	VALOARE FACTURATA IN LUNA CURENTA (fara T.V.A.)	VALOARE FACTURATA IN ANUL CURENT (2020)	VALOARE NEFACTURATA (fara T.V.A.)	DATA FINALA DE TERMINARE A LUCRARI
Constructie canalizare GURAHONT	Consiliul local Gurahont	3.722.156,70	3.156.159,63	0,00	0,00	565.997,07	2020
Canalizare comuna Valea Marului	Comuna Valea Marului	11.891.911,68	11.021.786,66	0,00	0,00	870.125,02	2020
Modernizare drum comunal DC76	Comuna Tutova	2.217.102,41	2.124.803,85	0,00	0,00	92.298,56	2020
Infintare canalizare in comuna Gohor	Comuna Gohor	9.948.078,16	3.995.312,92	0,00	0,00	5.952.765,24	2020
Extindere sistem apa si canal Valea M	Comuna Valea Marului	8.554.894,20	204.000,00	0,00	0,00	8.350.894,20	2021
<b>TOTAL</b>		<b>36.334.143,15</b>	<b>20.502.063,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.832.080,09</b>	

Pentru anul 2020 valoarea estimată a producției realizată este de **4.200.000** lei fără T.V.A.. Această valoare este condiționată de alocarea resurselor financiare pe programele de dezvoltare locala/regionale și , normal , poate suferii modificări.

De asemenea se participă în continuare la licitații pentru atragerea de lucrări.

Presedinte director general,

