

# S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE S.A.

## PROGRAMUL DE ACTIVITATE 2019

Lucrarile contractate de societate si aflate in diferite stadii de executie la aceasta data sint:

SITUATIA CONTRACTELOR DE LUCRARI SI PRESTARI SERVICII AFLATE IN DERULARE LA DATA DE : 30.04.2019

CONTRACT/DATA	BENEFICIAR	VALOARE CONTRACT (fara T.V.A.) inclusiv adit	VALOARE FACTURATA (fara T.V.A.) ANII ANTERIORI	VALOARE FACTURATA IN LUNA CURENTA (fara T.V.A.)	VALOARE FACTURATA IN ANUL CURENT (2018)	VALOARE NEFACTURATA (fara T.V.A.)	DATA FINALA DE TERMINARE A LUCRARI
Constructie canalizare GURAHONT	Consiliul local Gurahont	3.722.156,70	3.026.822,75	0,00	0,00	695.333,95	2019
Poduri podete Fruntiseni - Vaslui	Comuna Fruntiseni	3.356.731,29	0,00	0,00	0,00	3.356.731,29	2019
Canalizare comuna Valea Marului	Comuna Valea Marului	11.891.911,68	10.044.192,72	133.981,76	231.133,02	1.616.585,94	2019
Modernizare drum comunal DC76	Comuna Tutova	2.217.102,41	1.988.526,57	0,00	37.900,99	190.674,85	2019
Infintare canalizare in comuna Gohor	Comuna Gohor	9.948.078,16	138.000,00	0,00	0,00	9.810.078,16	2020
Extindere sistem apa si canal Valea M	Comuna Valea Marului	8.554.894,20	0,00	204.000,00	204.000,00	8.350.894,20	2021
Canalizare si alimentare apa Balasesti	Comuna Balasesti	3.967.784,84	714.910,18	0,00	0,00	3.252.874,66	2020
<b>TOTAL</b>		<b>43.658.659,28</b>	<b>15.912.452,22</b>	<b>337.981,76</b>	<b>473.034,01</b>	<b>27.273.173,05</b>	

Pentru anul 2019 valoarea estimata a productiei realizata din lucrarile societatii mai sus mentionate este de aproximativ **4.500.000** lei fara T.V.A.. Aceasta valoare este conditionata de alocarea resurselor financiare pe programele de dezvoltare locala/regionale si poate suferii modificari.

Deasemenea se participa in continuare la licitatii pentru atragerea de lucrari.

Se mentioneaza ca cele doua contracte cu UAT Balasesti si UAT Fruntiseni sint suspendate.

Presedinte director general,

